

प्रगतीपथावरील पाटबंधारे योजना (० ते १०० हे.) जिल्हा परिषदेकडील ठेवतत्वावरील योजना

फेब्रुवारी - २०१७

डॉ. पी. सी. अंतर्गत योजना

विषय क्र.६- प्रपत्र - २ / २ ब

अ. क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	पाणीसाठा स.घ.मी.	सिंचन क्षेत्र (हे.)	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	अद्ययावत किंमत रु.लक्ष	मार्च-२०१६ अखेरचा खर्च	मार्च-१६ नंतरचा खर्च	एकूण खर्च फेब्रुवारी-१७ अखेर (९ + १०)	उर्वरित किंमत (८-११)	उर्वरित कामाचा तपशील व नियोजन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
पाझर तलाव - प्रगतीत असलेल्या योजना											
१	पा.त.आडकूर	चंदगड	३९५	७०	२००६-०७	६७.०१	६२.४१	०.००	६२.४१	४.६०	घळभरणी व सांडवा बार बाकी.
२	पा.त.कडलगे (बु.)	चंदगड	१४९	३०	२०१२-१३	७४.०४	३३.७४	०.००	३३.७४	४०.३०	भुसंपादन प्रगतीत, अंशतः काम पूर्ण.
३	पा.त.होसुर	चंदगड	१४९	३०	२०१३-१४	७९.४७	३०.३९	०.०७	३०.४६	४९.०१	भुसंपादन प्रगतीत सीओटी पूर्ण. काम बंद
४	पा.त.हाजगोळी	चंदगड	१५०	३०	२०१४-१५	७७.४६	१.३१	०.००	१.३१	७६.१५	भुसंपादन प्रगतीत
५	पा.त.कोळवण	भुदरगड	११६	२४	२०१४-१५	६१.८२	०.२९	०.२६	०.५५	६१.२७	भुसंपादन प्रगतीत
६	पा.त.अवचितवाडी	कागल	१५०	३०	२०१४-१५	७८.७५	०.३६	०.००	०.३६	७८.३९	भुसंपादन प्रगतीत
७	पा.त.तळपवाडी	शाहूवाडी	१४९	३०	२०१४-१५	७८.८३	१९.५३	२५.५०	४५.०३	३३.८०	मातीकाम प्रगतीत
८	पा.त.मोरेवाडी	आजरा	१४९	३१	२०१०-११	४४.००	५.५५	०.१३	५.६८	३८.३२	भुसंपादन प्रगतीत
९	पा.त.पासाई	करवीर	१४९	३०	२०१०-११	२२९.६०	७४.०२	१४२.३१	२१६.३३	१३.२७	घळभरणी पूर्ण पाणीसाठा करण्यात आला.
एकूण - ९		९	१५५६	३०५		७९०.९८	२२७.६०	१६८.२८	३९५.८८	३९५.१०	
पाझर तलाव - भुसंपादनास विरोध होत असल्याने रद्द केलेल्या योजना											
१	पा.त.तमनाकवाडा	कागल	२६७	५७	२००५-०६	६४.७२	०.००	०.००	०.००	६४.७२	भुसंपादन विरोधामुळे रद्द
२	पा.त.दौलतवाडी	कागल	२५९	४७	२००७-०८	६१.५४	०.००	०.००	०.००	६१.५४	भुसंपादन विरोधामुळे रद्द
३	पा.त.बोळावी	कागल	२५६	४८	२००६-०७	४०.८०	०.००	०.००	०.००	४०.८०	भुसंपादन विरोधामुळे निविदा रद्द
४	पा.त.आवळी	पन्हाळा	२१२	३०	२००७-०८	५२.७३	०.००	०.००	०.००	५२.७३	भुसंपादन विरोधामुळे निविदा रद्द
एकूण - ४		४	९९४	१८२		२१९.७९	०.००	०.००	०.००	२१९.७९	
पाझर तलाव - निविदा प्रक्रीया प्रगतीत असलेल्या योजना											
१	पा.त.ठिकपुर्ली	राधानगरी	१४१	२९	--	७४.०२	०.०१	०.००	०.०१	७४.०१	स्थानिकांचा विरोध.मोजणी प्रस्तावित.
२	पा.त.मांगोली	राधानगरी	१४१	३८	--	७१.६४	०.००	०.००	०.००	७१.६४	निविदा प्रक्रीया प्रगतीत.मोजणी पूर्ण.
एकूण - २		२	२८२	६७	--	१४५.६६	०.०१	०.००	०.०१	१४५.६५	
को.प. बंधारे - प्रगतीत असलेल्या योजना											
१	को.प.बेनिक्रे	कागल	१२०	३०	२०१६-१७	६०.८८	४.४८५	५१.५३	५६.०१५	४.८६५	सर्व काम पूर्ण. टेस्टिंगचे काम बाकी.
२	को.प.बं.बाळेघोल रामपूरवाडी	कागल	१०२	२१	२०१६-१७	७९.०२	०.००	५३.१०४	५३.१०४	२५.९१६	पाया भरावाचे काम प्रगतीत.
३	को.प.बं.सांगरुळ म्हाळ	करवीर	९८	२०	२०१६-१७	७६.१८	०.००	०.१०७	०.१०७	७६.०७३	प्राथमिक कामे प्रगतीत.
४	को.प.बं.म्हासरंग क्र.२	भुदरगड	८०	१९	२०१६-१७	५९.६३	०.००	०.१३२	०.१३२	५९.४९८	प्राथमिक कामे प्रगतीत.
एकूण - २		४	४००	९०		२७५.७१	४.४९	१०४.८७३	१०९.३५८	१६६.३५२	
को.प. बंधारे - निविदा प्रक्रीया प्रगतीत असलेल्या योजना											
-- नि रं क --											
एकूण - ०		०	०	०		०	०	०	०	०	

डॉ. पी. सी. अंतर्गत योजना

विषय क्र.६- प्रपत्र - २ / २ ब

अ. क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	पाणीसाठा स.घ.मी.	सिंचन क्षेत्र. (हे.)	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	अद्ययावत किंमत रु.लक्ष	मार्च-२०१६ अखेरचा खर्च	मार्च-१६ नंतरचा खर्च	एकूण खर्च फेब्रुवारी-१७ अखेर (९ + १०)	उर्वरित किंमत (८-११)	उर्वरित कामाचा तपशील व नियोजन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

पा.त.	योजना	संख्या	क्षमता	सिंचन
	भूसंपादन	६	८६३	१७५
	पाणीसाठा	१०	१६२१	३३०
	प्रगतीत	३	६९३	१३०
	निविदा(पात)	२	२८२	६७
	तां.मा.प्राप्त	०	०	०
	रद्द प्रस्तावित	४	०	०
		२५	३४५९	७०२

फेब्रुवारी -२०१७ ची सद्यस्थिती		
पूर्ण	४२	(सिंचन क्षमता- हेक्टरमध्ये)
अपूर्ण	२५	(साठवण क्षमता- स.घ.मी. मध्ये)
एकूण..	६७	

पा.त.	६७	पैकी
४२		पूर्ण
२५		कामे प्रगतीपथावर

को.प. बंधारे	योजना	संख्या	क्षमता	सिंचन
	पाणीसाठा	५	३८५	१२३
	प्रगतीत	४	४००	९०
	निविदा	०	०	०
	नवीन तां.मा	०	०	०
		९	७८५	२१३

पूर्ण	१३
अपूर्ण	९
एकूण..	२२

को.प.बंधारे	२२	कामापैकी
१३		कामे पूर्ण
९		कामे प्रगतीत