

भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या पाटबंधारे योजना (० ते १०० हे.) जिल्हा परिषदेकडील ठेवतत्वावरील योजना

फेब्रुवारी - २०१७

विषय क्र.६- प्रपत्र - १ ब

अ. क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	अद्ययावत किंमत रु.लक्ष	पाणीसाठा स.घ.मी.	सिंचन क्षेत्र. (हे.)	झालेला खर्च (फेब्रुवारी-१७ अखेर)	पूर्ण झाल्याचे वर्ष	लेखाशिर्ष डी.पी.सी	पूर्णत्व अहवाल सद्यस्थिती, दिनांक	पाणीवापर संस्था हस्तांतरण सद्य:स्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
पाझर तलाव - पाणी साठा झालेल्या योजना										
१	पा.त.हुंदळेवाडी	चंदगड	१०१.३३	१६३	३६	८०.३५	२०१३-१४	डी.पी.सी	काम पूर्ण.देयक बाकी	
२	पा.त.मलिंगे	आजरा	१६८.४५	२६०	५५	१३५.१३	२०१३-१४	डी.पी.सी	सु.प्र.मासाठी मार्च-२०१५ मध्ये शासनास सादर	
३	पा.त.मालेवाडी	पन्हाळा	१४३.०१	१५०	३०	६७.१४	२०१३-१४	डी.पी.सी	सु.प्र.मासाठी जाने-२०१४ मध्ये शासनास सादर	
४	पा.त.शिरोली	चंदगड	४६.६६	१५०	३०	४३.३०	२०१२-१३	डी.पी.सी	काम पूर्ण सांडवा बाकी,भूसंपादन अंतीम टप्प्यात	
५	पा.त.गुडवळे	चंदगड	४४.२२	१६३	३६	३६.४३	२०१०-११	डी.पी.सी	काम पूर्ण सांडवा बांधकाम बाकी.	
६	पा.त.लाकूरवाडी	चंदगड	७७.७६	१४८	२८	७५.२२	२०१२-१३	डी.पी.सी	काम पूर्ण सांडवा बांधकाम प्रगतीत	
७	पा.त.कानूर	चंदगड	७८.३३	१४९	२५	७६.४२	२०१२-१३	डी.पी.सी	काम पूर्ण सांडवा बांधकाम बाकी.	
८	पा.त.म्हासरंग	भुदरगड	७९.३७	१५०	३२	५५.३२	२०१२-१३	डी.पी.सी	काम पूर्ण सांडवा बांधकाम बाकी.सुप्रमा मंडळास	
९	पा.त.नागरदळे क्र.२	चंदगड	९९.९८	१४९	३०	९६.३४	२०१३-१४	डी.पी.सी	काम पूर्ण. सुप्रमा मंजूर	
१०	पा.त.म्हासुर्ली (अ.पेरा)	राधानगरी	७३.१५	१३९	२८	३८.७३	२०१४-१५	डी.पी.सी	काम पूर्ण सांडवा बांधकाम बाकी.	
एकूण - १० कामे		१०	९१२.२६	१६२१	३३०	७०४.३८				
को.प.बंधारे पाणी साठा झालेल्या योजना										
१	को.प.बं.व्हेनाळी	कागल	१८.४६	३६	१७	१४.६४	२०१४-१५	डी.पी.सी	काम पूर्ण.हस्तांतरण बाकी	
२	को.प.बं.म्हासरंग	भुदरगड	२४.९३	४८	२९	२०.७७	२०१४-१५	डी.पी.सी	काम पूर्ण.हस्तांतरण बाकी	
३	को.प.बं.आवळी	पन्हाळा	७७.३२	३६	१७	६४.५८	२०१४-१५	डी.पी.सी	काम पूर्ण.हस्तांतरण बाकी	
४	को.प.बं.शिनोळी	चंदगड	४२.००	१४९	३०	४४.६२	२०१५-१६	डी.पी.सी	काम पूर्ण.हस्तांतरण बाकी	
५	को.प.बं.बाळेघोल	कागल	५१.९८	११६	३०	५१.९६	२०१५-१६	डी.पी.सी	काम पूर्ण.हस्तांतरण बाकी	
एकूण - ५		५	२१४.६९	३८५	१२३	१९६.५७				