

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतील योजना

विषय क्र. ६-प्रपत्र-२/२ ब

ऊर्ध्वित कामाचा तपशील व नियोजन

क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	पाणीसाठा स.प्र.मी.	सिंचन क्षेत्र. (हे.)	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	अद्यावत किमत रु.लाक्ष	मार्च-२०१७ अखेरचा खर्च	मार्च-१७ नंतरचा खर्च	एकूण खर्च फेब्रुवारी-१८ अखेर (८+९)	ऊर्ध्वित किंमत (७-१०)	उर्वरित कामाचा तपशील व नियोजन
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
पाझर तलाव - भुसंपादनस विरोध होत असल्याने रद्द केलेल्या योजना											
१	पा.त.तमनाकवाडा	कागल	२६७	५७	२००५-०६	६४.७२	०.२७०	०.००	०.२७	६४.४५०	भुसंपादन तीव्र विरोधामुळे रद्द प्रस्तावित. तथापि पुन्हा मागणी
२	पा.त.दौलतवाडी	कागल	२५९	४७	२००७-०८	६१.५४	०.४१०	०.००	०.४१	६१.१३०	भुसंपादन तीव्र विरोधामुळे रद्द प्रस्तावित. निविदा रद्द
३	पा.त.बोळवी	कागल	२५६	४८	२००६-०७	४०.८०	०.०००	०.००	०.००	४०.८००	भुसंपादन तीव्र विरोधामुळे रद्द प्रस्तावित. निविदा रद्द
४	पा.त.आवळी	पन्हाळा	२२२	३०	२००७-०८	५२.७३	०.१४०	०.००	०.१४	५२.५९०	भुसंपादन तीव्र विरोधामुळे रद्द प्रस्तावित. तथापि पुन्हा मागणी
	एकूण - ४	४	९९४	१८२		२१९.७९	०.८२	०.००	०.८२	२१८.९७	
पाझर तलाव - निविदा प्रक्रीया प्रगतीत असलेल्या योजना											
१	पा.त.ठिकपुर्ली	राधानगरी	१४१	२९	--	७४.०२	०.०१०	०.००	०.०१०	७४.०१०	स्थानिकांचा विरोध. मोजणी प्रस्तावित.
२	पा.त.मांगोली	राधानगरी	१४१	३८	--	७१.६४	०.०००	०.००	०.०००	७१.६४०	निविदा प्रक्रीया प्रगतीत. मोजणी पूर्ण.
	एकूण - २	२	२८२	६७	--	१४५.६६	०.०१०	०.०००	०.०१०	१४५.६५०	
को.प्र. बंधारे - प्रगतीत असलेल्या योजना											
१	को.प्र.बं.सांगरळ म्हाळ	करवीर	९८	२०	२०१६-१७	७६.१८	०.१०७	०.०००	०.१०७	७६.०७३	प्रथमिक कामे पूर्ण. तथापि स्थानिकांचा विरोध असल्याने काम सुरु करता आलेले नाही.
२	को.प्र.बं.म्हासरंग क्र.२	भुदराड	८०	१९	२०१६-१७	५१.६३	५८.८५०	०.०००	५८.८५०	०.७८०	काम पूर्ण. बरो बसऊन टेस्टिंगचे काम जानेवारी-१८ मध्ये पूर्ण. तथापि सुप्रमा आवश्यक. दायित्व प्रस्ताव प्रगतीत.
	एकूण - २	२	१७८	३९		१२७.८१	१६४.०२९	०.०००	५८.९५७	७६.८५३	
को.प्र. बंधारे - निविदा प्रक्रीया प्रगतीत असलेल्या योजना											
	को.प्र.बं.नवरसवाडी	भुदराड	६४	२४	२०१७-१८	४९.७०६	०.०००	०.०००	०.०००	४९.७०६	नवीन प्र.मा.प्राप्त. निविदा प्रक्रीया प्रगतीत.
	एकूण - ०	१	६४	२४		४९.७०६	०.०००	०.०००	०.०००	४९.७०६	

उपकक्ष्यकारी अभियंता

लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग

कोल्हापूर

स्थळप्रत का.अ.याना मान्य

प्रगतीपथावरील पाटबंधारे योजना (० ते १०० हे.) जिल्हा परिषदेकडील ठेव तत्त्वावरील योजना

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतील योजना

मार्च-२०१८

विषय क्र. ६-प्रपत्र-२/२ ब

उर्वरित कामाचा तपशील व नियोजन

अ. क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	पाणीसाठा स.व.मी.	सिंचन क्षेत्र. (हे.)	काम सुरु झाल्याचे वर्ष	अध्यायावत किंमत रु.लक्ष	मार्च-२०१७ अखेरचा खर्च	मार्च-१७ नंतरचा खर्च	एकूण खर्च फेब्रुवारी-१८ अखेर (८+९)	उर्वरित किंमत (७-१०)	उर्वरित कामाचा तपशील व नियोजन	
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
पाट्टर तलाव - पाणीसाठा न झालेल्या अपूर्ण योजना (भूसंपादनाअभावी रखडलेल्या योजना)												
१	पा.त.कडलगे (बु.)	चंद्रगड	१४९	३०	२०१२-१३	७४.०४	३३.७४०	०.१०४	३३.८४४	४०.९९६	एका बाजूचा मातीभरावा पूर्ण. तथापि एका शेतकऱ्याच्या तीव्र विरोधामुळे भूसंपादनासाठी काम बंद. (३.४० हे.क्षेत्राचा प्रस्ताव अंतीम टप्प्यात कालम-११ वर)	
२	पा.त.होसुर	चंद्रगड	१४९	३०	२०१३-१४	७९.४७	३९.५६०	०.०००	३९.५६०	३९.९९०	जलरोधक खंदकाचे काम पूर्ण. एका शेतकऱ्याच्या तीव्र विरोधामुळे भूसंपादनासाठी काम बंद. २.२६ हे. क्षेत्राचा प्रस्ताव खाजगी वाटाघाटीने प्रगतीत.	
३	पा.त.हाजगोळी	चंद्रगड	१५०	३०	२०१४-१५	७७.४६	१.३१०	०.०००	१.३१०	७६.१५०	भूसंपादन प्रगतीत. संमतीपत्रे घेण्याची कार्यवाही सुरू.	
४	पा.त.कोळवणा	शुद्धगड	११६	२४	२०१४-१५	६१.८२	०.५५५	०.२३०	०.७८५	६१.०३५	नवीन काम.भूसंपादन प्रगतीत. क्षेत्र-२.८५ हे.(त्यापैकी ०.८५ सरकारी व २ हे.खाजगी क्षेत्र माजणी पूर्ण.) सुप्रमा मंजूर.	
५	पा.त.अचिंचतवाडी	कागल	१५०	३०	२०१४-१५	७८.७५	०.३६०	०.०००	०.३६०	७८.३९०	नवीन काम.भूसंपादन प्रगतीत. क्षेत्र-२.४५ हे.मोजणीवर तथापि स्थानिकांचा विरोध.संमतीपत्रे घेण्याचे प्रयत्न सुरू.	
६	पा.त.तळपवाडी	शाहवाडी	१४९	३०	२०१४-१५	७८.८३	४५.०३०	२१.५४६	६६.५७६	१२.२५४	अंशतः मातीकाम पूर्ण. हार्टिंग माती जवळपास उपलब्ध नसलेने वाढीव द्यायल्याचा प्रस्ताव मंडळाला सादर.	
७	पा.त.मोरेवाडी	आनरा	१४९	३१	२०१०-११	४४.००	५.६८५	०.०००	५.६८५	३८.३१५	भूसंपादनाचा ३.४३ हे. क्षेत्राचा प्रस्ताव सादर केला २५ टक्के रक्कम जमा केली आहे. भूसंपादनाच्या वाढीव किंमतीमुळे २०१६ मध्ये सुप्रमा शासनास सादर तथापि मापदंडाबाहेर आहे. खाजगी वाटाघाटीने भूसंपादनाचे प्रयत्न सुरू आहेत.	
	एकूण - ७	७	१०१२	२०५		४९४.३७	१२६.२४	११.८८	१४८.१२	३४६.२५०		

क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	अद्ययावत किंमत रु.लक्ष	पाणीसाठा स.घ.मी.	सिंचन क्षेत्र. (हे.)	झालेला खर्च (फेब्रुवारी-१८ अखेर)	पूर्ण झाल्याचे वर्ष	लेखाशिर्ष डी.पी.सी	पूर्णात् अहवाल सद्यस्थिती, दिनांक	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
९	पा.ता.म्हासुर्ली (अ.पेर)	राधानगरी	७३.१५०	१३९	२८	३८.७३०	२०१४-१५	डी.पी.सी	सांडवा बांधकाम बाकी. सर्व काम से-२०१८ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे नियोजन.	
१०	पा.ता.पासाडे	करवीर	३७९.६१०	१४९	३०	२४७.१८०	२०१६-१७	डी.पी.सी	काम पूर्ण. रॉयल्टीच्या अतिरीक्त रकमेचा प्रस्ताव प्रगतीत. त्यानंतर योजना अंतीम करण्यात येणार.	
११	पा.ता.अडकूर	चंद्रगड	२४९.२२०	३९५	७०	१४९.३२०	२०१६-१७	डी.पी.सी	काम पूर्ण. पहिला हंगाम असल्याने पावसाळी हंगामानंतर कामाची चाचणी पूर्ण झाल्यानंतर योजना अंतीम करण्यात येणार.	
	एकूण - ११ कामे	११	१४३३.११०	२०१६	४००	१०३०.९७०				
को.प.बंधारे		पाणी साठा झालेल्या तथापि अनुषंगिक कामे शिल्लक असलेल्या योजना								
१	को.प.ब.म्हासरंग क्र.१	भुदरगड	२४.९३०	४८	२९	२०.७७०	२०१४-१५	डी.पी.सी	काम पूर्ण. तथापि Out flanking होऊ नये यासाठी सुरक्षिततेसाठी गुंतावा भितीची लांबी वाढविण्याचे काम प्रस्तावित.निविदा प्रगतीत मार्च-१८ अखेर काम पूर्ण करण्याचे नियोजित.	
	एकूण -१	१	२४.९३०	४८	२९	२०.७७०				

स्थळप्रत को.अ.बांनो मान्य

उपकावेकरा अभियंता
लघु सिंचन (जलसंधारण) विभाग
कोल्हापूर

भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेल्या पाटबंधारे योजना (० ते १०० हे.) जिल्हा परिषदेकडील ठेवतत्वावरील योजना

मार्च-२०१८

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या निधीतील योजना

विषय क्र.६- प्रपत्र - १ ब

अ. क्र.	योजनेचे नाव	तालुका	अद्ययावत किंमत रु.लक्ष	पाणीसाठा स.घ.मी.	सिंचन क्षेत्र. (हे.)	झालेला खर्च (फेब्रुवारी-१८ अखेर)	पूर्ण झाल्याचे वर्ष	लेखाशिर्ष	पूर्णत्व अहवाल सद्यस्थिती, दिनांक	कामाची सद्यस्थिती
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११

पाझर तलाव - पाणी साठा झालेल्या परंतु प्रातीपथावरील अपूर्ण योजना

१	पा.त.हुंदळेवाडी	चंद्रगड	१०१.३३०	१६३	३६	८०.३७०	२०१३-१४	डी.पी.सी	काम पूर्ण. हस्तांतरण बाकी	
२	पा.त.मलिग्रे	आजरा	१६८.४५०	२६०	५५	१३५.१३०	२०१३-१४	डी.पी.सी	धरणाचे काम पूर्ण. पिचिंगचे काम अंशतः शिल्लक. वाढीव रोयल्टीमुळे अंदाजपत्रक:मापदंडाबहेर जात असल्याने शासनाची सु.प्र.मा.आवश्यक त्यासाठी अंदाजपत्रक प्रदेश कार्यालयास सादर. सध्या शेरपूरतिसाठी परत.	
३	पा.त.मालेवाडी	पन्हाळा	१४३.०१०	१५०	३०	८८.७१०	२०१३-१४	डी.पी.सी	काम पूर्ण. पाणीसाठा करण्यात आला तथापि वाढीव रोयल्टी व भूसंपादनमुळे मापदंडाबहेर जात असल्याने सु.प्र.मासाठी अंदाजपत्रक शासनास सादर. शेरपूरतिनंतर पुन्हा जानेवारी-२०१७ मध्ये फेरसादर.सध्या शासनाकडे.	
४	पा.त.शिराली	चंद्रगड	४६.६६०	१५०	३०	४३.३००	२०१२-१३	डी.पी.सी	मातीकाम पूर्ण. पाणीसाठा करण्यात आला. सांडवा बांधकाम बाकी. भूसंपादन प्रकरण व्यपगत झाल्याने नवीन अध्यादेशाप्रमाणे भूसंपातीत. त्यामुळे सु.प्र.मा.आवश्यक. सुप्रमा तांत्रिक छाननीवर.	
५	पा.त.गुडवळे	चंद्रगड	४४.२२०	१६३	३६	४१.२७०	२०१०-११	डी.पी.सी	मातीकाम पूर्ण. पाणीसाठा करण्यात आला. अंशतः पिचिंग व सांडवा बांधकाम बाकी. मे-२०१८ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे नियोजन.	
६	पा.त.लाकूरवाडी	चंद्रगड	७७.७६०	१४८	२८	७५.२२०	२०१२-१३	डी.पी.सी	मातीकाम पूर्ण. पाणीसाठा करण्यात आला. सांडवा बांधकाम व अंशतः भरावा बाकी. मे-२०१८ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे नियोजन.	
७	पा.त.कानूर	चंद्रगड	७८.३३०	१४९	२५	७६.४२०	२०१२-१३	डी.पी.सी	मातीकाम पूर्ण. पाणीसाठा करण्यात आला. सांडवा बांधकाम बाकी. मे-२०१८ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे नियोजन. वाढीव भूसंपादनमुळे सुप्रमा आवश्यक. सुप्रमा तांत्रिक छाननीवर.	
८	पा.त.म्हासरंग	भुदरगड	७९.३७०	१५०	३२	५५.३२०	२०१२-१३	डी.पी.सी	सांडवा बांधकाम पिचिंगचे काम बाकी. भूसंपादन प्रस्ताव नवीन नियमानुसार फेरसादर. मे-२०१८ पूर्वी काम पूर्ण करण्याचे नियोजन. सुप्रमा शेरपूरतिसाठी मंडळाकडून परत.	