

**ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.कोल्हापूर**

अ.क्र	लेखाशिर्ष	मंजुर कामे	पुर्ण कामे	अपुर्ण कामे	शेरा
१	आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम				
	२०१५-१६	९	९	०	
	२०१६-१७	७	६	१	निविदा कार्यवाहीत
	२०१७-१८	५	०	५	४ कामे निविदा कार्यवाहीत १ काम प्रगतीत
२	डोंगरी विकास कार्यक्रम				
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	०	१	काम प्रगतीत
३	खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१५-१६	४	४	०	
	२०१६-१७	३	२	१	१काम प्रगतीत
	२०१७-१८	६	०	६	२ कामे प्रगतीत २ निविदा कार्यवाहीत
४	जिल्हा वार्षिक योजना				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१६-१७	२	०	२	१ काम प्रगतीत
५	१३ वा वित्त आयोग राज्यस्तर				
	२०१४-१५	४	४	०	
६	आदीवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदीवासी योजनेंतर्गत आश्रमशाळा पाणी पुरवठा				
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	०	१	निविदा कार्यवाहीत
७	ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना ब वर्ग				
	२०१५-१६	१	०	१	निविदा कार्यवाहीत
८	ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना क				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	१	०	

**ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.**

**आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६**

अं.क्र	कामाचे नाव	मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, मारुती नगर लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४९	२५/०५/२०१५	२८/५/२०१५	२.३५	२३/२/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
२	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, गणेश मंदिरजवळ, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४८	२५/५/२०१६		२.४१	२३/३/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
३	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, उत्तम नगर, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४८	२५/५/२०१६		२.३५	२३/३/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
४	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, पोटे कारखाना हनुमान मंदिरजवळ, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४६	२५/५/२०१६		२.३३		काम पूर्ण अंतिम
५	सोनारवाडी, ता. भुदरगड, जमीनीवर साठवण टाकी बांधणे	राधानगरी	४.९९	०१/११/२०१६	१६/१२/२०१५	४.९९८	०९/१०/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
६	मौ. करजोशी पैकी जुळेवाडी, ता. शाहुवाडी, वाढीव नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	शाहुवाडी	४.००	३०/१०/२०१५	०३/११/२०१५	२.२१		काम पूर्ण(कार्या. आदेश दि. ७/४/२०१६)
७	मौ. उदगीरि पैकी केंदारलिंग वाडी, ता. शाहुवाडी नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	शाहुवाडी	८.०३	२१/११/२०१५	२४/११/२०१५	७.९४	१८/०५/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
८	मौ. मिणचे, ता. हातकणंगले, वाजंत्रीवस्ती येथे वाढीव पाईपलाईन करणे.	हातकणंगले	१.४३	१०/०३/२०१५	२३/१०/२०१५	१.४३	०३/०७/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
९	महागांड पैकी महागौंडवाडी, ता. आजरा येथे विंथण विहिरीवरून लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	कागल	१.४९	२८/०३/२०१६		१.४८	२६/१०/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
	<b>एकूण</b>		<b>२९.८५</b>			<b>२७.५</b>		

**डोंगरी विकास कार्यक्रम सन २०१५-१६**

अं.क्र	कामाचे नाव	मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	बेलेवाडी काळम्मा, ता. कागल येथील नळ पाणी पुरवठा योजना करणे		४.९८	५५२४/ १५/३/२०१६	०९/०२/२०१५	४.९६	०८/०६/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
	<b>एकूण</b>		<b>४.९८</b>			<b>४.९६</b>		

**आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१६-१७**

अ.क्र	कामाचे नाव	मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पुर्ण दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	मौ. श्रुंगारवाडी पैकी उचंगी, ता. आजरा येथे पुरक नळ योजना	आजरा	३.६०	१४/०९/२०१६				काम प्रगतीत
२	मौ. परळी पैकी काळम्मावाडी, ता. शाहुवाडी येथे नविन न.पा.पु. योजना करणे	शाहुवाडी	१.००	१४/७८ १४/१०/१६		०.९८	३०/३/२०१७	काम पुर्ण अंतिम
३	मौ. बेलवळे बुा पैकी खोतवाडी, ता. कागल येथे न.पा.पु योजना करणे	कागल	१.९४	१५२४ २५/१०/२०१६		१.९४	०३/१०/२०१७	काम पुर्ण अंतिम
४	मौ. ठाणेवाडी, ता. कागल येथे नवीन न.पा.पु. योजना	कागल	७.९९	१५२४, २५/१०/२०१६		७.९५	०३/०७/२०१७	काम पुर्ण अंतिम
५	मौ. आलाबाद, ता. कागल येथे नवीन न.पा.पु.योजना	कागल	९.९९	१५२४ २५/१०/२०१६		९.७३	१६/३/२०१७	काम पुर्ण अंतिम
६	मौ. वेंगळूर, ता. भुदरगड येथील दत्त मंदीरजवळ नदी घाट बांधणे	राधानगरी	४.९९	१५२७ २५/१०/२०१६				काम पुर्ण अंतिम
७	मौ.कबनूर ता.हातकणंगले येथे विधन विहीरीवरून लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	इचलकरंजी	१.००	२१०५ १५/१२/२०१६				निविदा कार्यवाहीत सुभेअला पाठविले
	<b>एकूण</b>		<b>३०.५१</b>					

**आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८**

१	मौ.खोतवाडी ता.शाहुवाडी येथे आर.सी.सी.बैठी टाकी बांधणे	शाहुवाडी	४.८४	१९४७/२१.०८.१७	१८.०८.२०१७			प्रगतीत
२	मौ. तळगुळी (दिंडलकोप पैकी) येथे न.पा.पु. योजनेतील दाब नलिका करणे	चंदगड	४.९९	२३/०६/२०१७	१७/११/२०१७			निविदा कार्यवाहीत
३	मौ. माडवळे पैकी पार्शीवाडा येथे न.पा.पु. योजना करणे	चंदगड	४.९९	११/०४/२०१७	१४/१२/२०१७			निविदा कार्यवाहीत
४	मौ. सरूड येथील गाव तलावास संरक्षण भिंत बांधणे	शाहुवाडी	१३.६१	२९/१२/२०१७	१७/०१/२०१८			निविदा कार्यवाहीत
५	मौ. तारदाळ येथील बाळासाहेब ठाकरे नगर मध्ये पिण्याच्या पाण्याची वितरण नलीका करणे	इचलकरंजी	७.९९	०२/०८/२०१८	०३/०५/२०१८			निविदा कार्यवाहीत
	<b>एकूण</b>		<b>३६.४२</b>					

**डोगरी विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७**

अं.क्र.	कामाचे नाव		अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पुर्ण दिनांक	शेरा
१	२		४	५	६	७	८	९
१	मौ. मानवाड पैकी धनगरवाडा, ता. पन्हाळा येथे न.पा.पु.योजना		८.३९	१६२५/ ०५/१०/२०१६	१/ १०/१०/२०१६	४.९७५		कार्या.आदेश दि.२१.१२.१६ काम प्रगतीत
	<b>एकूण</b>		<b>८.३९</b>					

**ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.**

**खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम**

अं.क्र.	कामाचे नाव	लोकसभा मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
<b>खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१४-१५</b>								
१	कोपाडे, ता. शाहुवाडी येथील शाळी नदीवर घाट बांधणे	हातकणंगले	६.००	०९/०९/२०१४	२४/११/२०१४	५.८७		काम पूर्ण अंतिम
	<b>एकूण</b>	<b>१</b>	<b>६.००</b>			<b>५.८७</b>		
<b>खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६</b>								
१	तेरवाड, ता. शिरोळ, येथील कोले मळा वडर वसाहत येथे कुपनलिकेवर विद्युत पंप बसविणे	हातकणंगले	१.४४	२०/१/२०१६		१.३१५	२३/६/१६	काम पूर्ण अंतिम
२	पणुद्रे पैकी पाटेवाडी, ता. शाहुवाडी येथे न. पा.पु. योजना	हातकणंगले	३.९९	२४/२/२०१६				काम पूर्ण अंतिम
३	नागांव, ता. करवीर येथील दुधगंगा नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	९.७१	०३/०८/२०१६	२५/३/२०१६	९.६२	१३/१०/१६	काम पूर्ण अंतिम
४	पाटगांव, ता. भुदरगड येथील वेदगंगा नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	३.९९	३०/४/२०१६	०५/०७/२०१६	३.९१९	१०/०५/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
	<b>एकूण</b>	<b>४</b>	<b>१९.१३</b>					
<b>खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१६-१७</b>								
१	मौ. नाधवडे, ता. भुदरगड न.पा.पु.यो.	कोल्हापूर	४.९९	१६३३/१६.११.१६				काम पूर्ण
२	मौ. शिंदेवाडी, ता. गडहिंग्लज, येथे न.पा.पु.यो.	कोल्हापूर	५.००	१६३३/१६.११.१६	२१/११/२०१६	५.००	२१/०५/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
३	मा. निवडे, ता. गगनबावडा येथे नदी घाट बांधणे	कोल्हापूर	७.९९८	२०३७/०८.१२.१६	३१.१२.१६			कार्यारंभ आदेश दिला
	<b>एकूण</b>	<b>३</b>	<b>१७.९९</b>					
<b>खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८</b>								
१	मा. कलनाकवाडी ता.भुदरगड येथे नदी घाट बांधणे	कोल्हापूर	६.९९	१०१०/०६.०५.१७	१३.११.२०१७			काम प्रगतीत
२	मौ. शिराळे तर्फ वारुण ता.शाहुवाडी महारटेक तलावाचे स्रोत बळकटीकरण करणे	मुंबई	९.९९	१३०८/१२.०६.१७	२०.०६.२०१७			निविदा कार्यवाहीत
३	मौ. बुधवार पेठ पैकी मंगळवार पेठ ता. पन्हाळा येथे पिण्याच्या पाण्याची आर.सी.सी. बैठी टाकी बांधणे	हातकणंगले	५.२४	२५०९/१३.११.१७	१५/१२/२०१७			काम प्रगतीत
४	मौ. पाचगांव येथे भारतमाता कॉलनी मध्ये पिण्याची पाईपलाईन करणे	कोल्हापूर	९.९८	३०/०१/२०१८	०३/०५/२०१८			निविदा कार्यवाहीत

अं.क्र.	कामाचे नाव	लोकसभा मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पुर्ण दिनांक	शेरा
५	मौ. येळवण जुगाई पैकी गुरवाडी येथे न.पा.पु.योजना	कोल्हापूर	१४.८४	३०/१/२०१८	०३/०५/२०१८			निविदा कार्यवाहीत
६	मौ. भामटे येथे कुंभी नदीकिनारी नदीघाट बांधणे	कोल्हापूर	७.००	२४/११/२०१७	-			
	<b>एकूण</b>	<b>२</b>	<b>५४.०४</b>					