

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.कोल्हापूर

अ.क्र	लेखाशिर्ष	मंजुर कामे	पुर्ण कामे	अपुर्ण कामे	शेरा
१	आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम				
	२०१५-१६	९	९	०	
	२०१६-१७	७	२	५	४ कामे निविदा कार्यवाहीत.१ काम २०.०३.१७ पर्यंत पुर्ण होणार
२	डोंगरी विकास कार्यक्रम				
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	०	१	३०.०३.१७ पर्यंत काम पुर्ण होणार
३	खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१५-१६	४	३	१	१५.०३.१७ पर्यंत काम पुर्ण होणार
	२०१६-१७	३	०	३	निविदा कार्यवाहीत
४	जिल्हा वार्षिक योजना				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१६-१७	२	०	२	१ काम २०.०३.१७ पर्यंत पुर्ण होणार
५	१३ वा वित्त आयोग राज्यस्तर				
	२०१४-१५	४	४	०	
६	आदीवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदीवासी योजनेतर्गत आश्रामशाळा पाणी पुरवठा				
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	०	१	निविदा कार्यवाहीत
७	ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना ब वर्ग				
	२०१५-१६	१	०	१	निविदा कार्यवाहीत
८	ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना क वर्ग				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१५-१६	१	०	१	१५.०३.१७ पर्यंत काम पुर्ण होणार
	२०१६-१७	१	१	०	

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६

अं.क्र.	कामाचे नाव	आमदाराचे नाव	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, मारुती नगर लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४९	२५/०५/२०१५	२८/५/२०१५	२.३५	२३/२/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
२	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, गणेश मंदिरजवळ, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४८	२५/५/२०१६		२.४१	२३/३/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
३	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, उत्तम नगर, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४८	२५/५/२०१६		२.३५	२३/३/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
४	खोतवाडी, ता. हातकणंगले, पोटे कारखाना हनुमान मंदिरजवळ, लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	इंचलकरंजी	२.४६	२५/५/२०१६		२.३३		काम पूर्ण अंतिम
५	सोनारवाडी, ता. भुदरगड, जमीनीवर साठवण टाकी बांधणे	राधानगरी	४.९९	०१/११/२०१६	१६/१२/२०१५	४.९९८	०९/१०/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
६	मौ. करजोशी पैकी जुळेवाडी, ता. शाहुवाडी, वाढीव नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	शाहुवाडी	४.००	३०/१०/२०१५	०३/११/२०१५	२.२१		काम पूर्ण(कार्या. आदेश दि. ७/४/२०१६)
७	मौ. उदगीरि पैकी केंदारलिंग वाडी, ता. शाहुवाडी नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	शाहुवाडी	८.०३	२१/११/२०१५	२४/११/२०१५	७.९४	१८/०५/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
८	मौ. मिणचे, ता. हातकणंगले, वाजंत्रीवस्ती येथे वाढीव पाईपलाईन करणे.	हातकणंगले	१.४३	१०/०३/२०१५	२३/१०/२०१५	१.४३	०३/०७/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
९	महागांड पैकी महागांडवाडी, ता. आजरा येथे विंधण विहिरीवरून लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे.	कागल	१.४९	२८/०३/२०१६		१.४८	२६/१०/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
	एकूण		२९.८५			२७.५		

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१६-१७

१	मौ. श्रुंगारवाडी पैकी उचंगी, ता. आजरा येथे पुरक नळ योजना करणे	आजरा	३.६०	१४/०९/२०१६				निविदा कार्यवाहीत
२	मौ. परळी पैकी काळम्मावाडी, ता. शाहुवाडी येथे नविन न.पा.पु. योजना करणे	शाहुवाडी	१.००	१४७८ १४/१०/१६				निविदा कार्यवाहीत सुभेअला पाठविले
३	मौ. बेलवळे बुगा पैकी खोतवाडी, ता. कागल येथे न.पा.पु योजना करणे	कागल	१.९४	१५२४ २५/१०/२०१६				काम पुर्ण (कार्या. आदेश दि. १९/१२/२०१६)
४	मौ. ठाणेवाडी, ता. कागल येथे नवीन न.पा.पु. योजना	कागल	७.९९	१५२४ २५/१०/२०१६				काम ५०% पुर्ण (कार्या. आदेश दि. १९/१२/२०१६)
५	मौ. आलाबाद, ता. कागल येथे नवीन न.पा.पु.योजना	कागल	९.९९	१५२४ २५/१०/२०१६				काम पुर्ण (कार्या. आदेश दि. १९/१२/२०१६)
६	मौ. वेंगळूर, ता. भुदरगड येथील दत्त मंदीरजवळ नदी घाट बांधणे	राधानगरी	४.९९	१५२७ २५/१०/२०१६				निविदा कार्यवाहीत
७	मौ.कबनूर ता.हातकणंगले येथे विंधन विहीरीवरून लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	इचलकरंजी	१.००	२१०५ १५/१२/२०१६				निविदा कार्यवाहीत सुभेअला पाठविले
	एकूण		३०.५१					

डोगरी विकास कार्यक्रम सन २०१५-१६

अं.क्र.	कामाचे नाव		अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
१	२		४	५	६	७	८	९
१	बेलेवाडी काळम्मा, ता. कागल येथील नळ पाणी पुरवठा योजना करणे		४.९८	५५२४/ १५/३/२०१६	०९/०२/२०१५	४.९६	०८/०६/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
	एकूण		४.९८			४.९६		

डोगरी विकास कार्यक्रम सन २०१६-१७

अं.क्र.	कामाचे नाव		अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
१	२		४	५	६	७	८	९
१	मौ. मानवाड पैकी धनगरवाडा, ता. पन्हाळा येथे न.पा.पु.योजना		८.३९	१६२५/ ०५/१०/२०१६	१/ १०/१०/२०१६			निविदा कार्यवाही कार्या.आदेश दि.२१.१२.१६
	एकूण		८.३९					

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम

अं.क्र.	कामाचे नाव	लोकसभा मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१४-१५								
१	कोपाडे, ता. शाहुवाडी येथील शाळी नदीवर घाट बांधणे	हातकणंगले	६.००	०९/०९/२०१४	२४/११/२०१४	५.८७		काम पूर्ण अंतिम
	एकूण	१	६.००			५.८७		
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६								
१	तेरवाड, ता. शिरोळ, येथील कोले मळा वडर वसाहत येथे कुपनलिकेवर विद्युत पंप बसविणे	हातकणंगले	१.४४	२०/१/२०१६				काम पूर्ण कार्यारंभ १८-५-२०१६
२	पणुद्रे पैकी पाटेवाडी, ता. शाहुवाडी येथे न. पा.पु. योजना	हातकणंगले	३.९९	२४/२/२०१६				काम पूर्ण अंतिम
३	नागांव, ता. करवीर येथील दुधगंगा नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	९.७१	०३/०८/२०१६	२५/३/२०१६			काम ९०% पूर्ण कार्या.१४/७/२०१६
४	पाटगांव, ता. भुदरगड येथील वेदगंगा नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	३.९९	३०/४/२०१६	०५/०७/२०१६			काम पूर्ण कार्यारंभ २६/७/२०१६
	एकूण	४	१९.१३					
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१६-१७								
१	मौ. नाधवडे, ता. भुदरगड न.पा.पु.यो.	कोल्हापूर	४.९९	१६३३/१६.११.१६				निविदा कार्यवाहीत
२	मौ. शिंदेवाडी, ता. गडहिंग्लज, येथे न.पा.पु.यो.	कोल्हापूर	५.००	१६३३/१६.११.१६				निविदा कार्यवाहीत
३	मा. निवडे, ता. गगनबावडा येथे नदी घाट बांधणे	कोल्हापूर	७.९९८	२०३७/०८.१२.१६	३१.१२.१६			निविदा कार्यवाहीत
	एकूण	३	१७.९९					