

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.कोल्हापूर

दि.०१.१०.२०२०

अ.क्र.	लेखाशिर्ष	मंजुर कामे	पुर्ण कामे	अपुर्ण कामे	शेरा
१	आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम				
	२०१५-१६	९	९	०	
	२०१६-१७	७	७	०	
	२०१७-१८	७	६	१	१ काम प्रगतीत
	२०१८-१९	८	८	०	
	२०१९-२०	७	३	४	१ प्रगतीत ३ निविदा कार्यवाहीत
२	डोंगरी विकास कार्यक्रम				
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	१	०	
	२०१७-१८	०	०	०	
	२०१८-१९	१	१	०	
	२०१९-२०	१	०	१	१ निविदा कार्यवाहीत
३	खासदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१५-१६	४	४	०	
	२०१६-१७	३	३	०	
	२०१७-१८	९	७	२	२ रद्द
	२०१८-१९	४	३	१	१ रद्द
	२०१९-२०	४	०	४	४ निविदा कार्यवाहीत
४	जिल्हा वार्षिक योजना				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१६-१७	२	१	०	१ रद्द
	२०१७-१८ नाविन्यपूर्ण योजना				
	अ) स्वयंचलित यंत्राद्वारे उंच टाकी भरणे	४	०	४	८० टक्के काम पुर्ण
	ब) वॉटर एटीएम बसवणे नाविन्य पुर्ण योजने अंतर्गत				
	अनुसूचित जाती उपयोजना (३७ गावे ५२ एटीएम)	५२	४३	०	४३ कामे पुर्ण - ९ कामे रद्द
	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना (१४ गावे १९ एटीएम)	१९	१९	०	१९ कामे पुर्ण
	२०१८-१९ नाविन्यपूर्ण योजना				
	अ) वॉटर एटीएम बसवणे नाविन्य पुर्ण योजने अंतर्गत				
	अनुसूचित जाती उपयोजना (५६ गावे ५६ एटीएम)	५६	४२	१४	४२ कामे पुर्ण - १४ कामे रद्द
	सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना (३० गावे ३० एटीएम)	३०	२७	३	२७ कामे पुर्ण - ३ कामे रद्द
५	आदीवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील आदीवासी योजनेंतर्गत आश्रमशाळा पाणी पुरवठा				
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	१	०	
६	ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना ब वर्ग				
	२०१५-१६	१	१	०	काम पुर्ण
	२०१७-१८	१	०	१	कार्यारंभ आदेश दि.२८.११.२०१८
७	ग्रामीण तीर्थक्षेत्र विकास योजना क वर्ग				
	२०१४-१५	१	१	०	
	२०१५-१६	१	१	०	
	२०१६-१७	१	१	०	
८	प्रादेशिक पर्यटन				
	२०१४-१५				

	२०१७-१८	१	०	१	१ निविदा कार्यवाहीत
९	कन्यागत महापर्व श्री.क्षेत्र नृसिंहवाडी				
	२०१६-१७	३	१	०	२ रद्द
	२०१७-१८	२	०	२	१ सुधारीत प्र.मा.अप्राप्त.१ ई निविदा दर मागविण्याच्या

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.

अं.क्र.	कामाचे नाव	लोकसभा मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पूर्ण दिनांक	शेरा
---------	------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	------	------------------	------

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६

१	मौ.खोतवाडी ता.हातकणंगले, मारुती नगर लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	इचलकरंजी	२.४९	२५/०५/२०१५	२८/०५/२०१५	२.३५	२३/०२/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
२	मौ.खोतवाडी ता.हातकणंगले, गणेश मंदिरजवळ लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	इचलकरंजी	२.४८	२५/०५/२०१६		२.४१	२३/०३/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
३	मौ.खोतवाडी ता.हातकणंगले, उत्तम नगर जवळ लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	इचलकरंजी	२.४८	२५/०५/२०१६		२.३५	२३/०३/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
४	मौ.खोतवाडी ता.हातकणंगले, पोटे कारखाना हनुमान मंदिर जवळ लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	इचलकरंजी	२.४६	२५/०५/२०१६		२.३३		काम पूर्ण अंतिम
५	मौ.सोनारवाडी ता. भुदरगड जमिनीवर साठवण टाकी बांधणे	राधानगरी	४.९९	०१/११/२०१६	१६/१२/२०१५	५.००	०९/१०/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
६	मौ.करंजोशी पैकी जुळेवाडी ता. शाहुवाडी वाढीव नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	शाहुवाडी	४.००	३०/१०/२०१५	०३/११/२०१५	२.२१		काम पूर्ण अंतिम
७	मौ.उदगीरी पैकी केदारलिंग वाडी ता. शाहुवाडी नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	शाहुवाडी	८.०३	२१/११/२०१५	२४/११/२०१५	७.९४	१८/०५/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
८	मौ. मिणचे ता. हातकणंगले वाजंत्रीवस्ती येथे वाढीव पाईपलाईन करणे	हातकणंगले	१.४३	१०/०३/२०१५	२३/१०/२०१५	१.४३	०३/०७/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
९	मौ.महागोंड पैकी महागोंडवाडी ता. आजरा येथे विंधण विहिरीवरून लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	कागल	१.४९	२८/०३/२०१६		१.४८	२६/१०/२०१६	काम पूर्ण अंतिम
	एकूण		२९.८५					

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१६-१७

१	मौ.श्रृंगारवाडी पैकी उचंगी ता. आजरा येथे पुरक नळ योजना करणे	आजरा	३.६०	१४/०९/२०१६		३.१०	२२/०५/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
२	मौ. परळी पैकी काळम्मावाडी ता.शाहुवाडी येथे नविन न.पा.पु योजना करणे	शाहुवाडी	१.००	१४/७८ १४/१०/१६		०.९८	३०/०३/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
३	मौ.बेलवळे बुगा पैकी खोतवाडी ता.कागल येथे न.पा.पु. योजना करणे	कागल	१.९४	१५/२४ २५/१०/२०१६		१.९४	०३/१०/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
४	मौ.ठाणेवाडी ता.कागल येथे नवीन न.पा.पु योजना करणे	कागल	७.९९	१५/२४ २५/१०/२०१६		७.९५	०३/०७/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
५	मौ.आलाबाद ता.कागल येथे नविन न.पा.पु योजना करणे	हातकणंगले	९.९९	१५/२४ २५/१०/२०१६		९.७३	१६/०३/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
६	मौ. वेगळूर ता.भुदरगड येथील दत्त मंदिरजवळ नदी घाट बांधणे	हातकणंगले	४.९९	१५/२७ २५/१०/२०१६		४.९९	०६/०६/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
७	मौ.कबनूर ता.हातकणंगले येथे विंधण विहिरीवरून लघु नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	हातकणंगले	१.००	२१/०५ १५/१२/२०१६		०.९९	२८/०३/२०१७	काम पूर्ण अंतिम
	एकूण		३०.५१					

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८

१	मौ.खोतवाडी ता.शाहुवाडी येथे आर.सी.सी.बैठी टाकी बांधणे	शाहुवाडी	४.८२	१९/४७/२१.०८.१७	१८/०८/२०१७	४.७७	१९/०४/२०१८	काम पूर्ण अंतिम
२	मौ.तळगुळी (दिंडलकोप)ता.चंदगड दाबनलिका करणे	चंदगड	४.९९	२३/०६/२०१७	१७/११/२०१७			काम पूर्ण
३	मांडवळे पैकी परशीवाडा नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	चंदगड	४.९९	११/०४/२०१७	१४/१२/२०१७	४.९९	२८/०६/२०१८	काम पूर्ण अंतिम
४	सरुड ता.शाहुवाडी गाव तलाव संरक्षण भित बांधणे	शाहुवाडी	१३.६१	२९/१२/२०१७	१७/०१/२०१८			काम प्रगतीत
५	तारदाळ ता.हातकणंगले येथील बाळासाहेब ठाकरे नगर येथे पाईप लाईन टाकणे	इचलकरंजी	७.९९	०८/०२/२०१८	०५/०३/२०१८	७.९७	१९/०७/२०१८	काम पूर्ण अंतिम
६	तेऊरवाडी ता.चंदगड नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	चंदगड	१.७२	०६/०२/२०१७	१२/१२/२०१७	१.६९	३०/०३/२०१८	काम पूर्ण अंतिम
७	जैनापुर ता.शिरोळ सांडपाणी व्यवस्थापन करणे	शिरोळ	४.९३	०८/०३/२०१८	०१/०३/२०१८	४.७७	२३/०८/२०१८	काम पूर्ण अंतिम

	एकूण		४.८२					
--	------	--	------	--	--	--	--	--

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१८-१९

१	मौ. कावणे ता.करवीर नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	करवीर	२.६०	१७/०५/२०१८	१९/०५/२०१८	२.५०	२७/१०/२०१८	काम पुर्ण अंतिम
२	मौ.लिंगनूर कापशी ता. कागल येथे नळ पाणी पुरवठा योजना करणे	कागल	१०.००	२३/१०/२०१८	१९/११/२०१८	९.९१	१८/०३/२०१९	काम पुर्ण अंतिम
३	मौ.सोंडोली ता. शाहुवाडी यैतील तांदूळवाडी येथे नळ पाणी पुरवठा करणे	शाहुवाडी	२.९०	०४/०१/२०१९	१७/११/२०१८	२.९०	३०/०३/२०१९	काम पुर्ण अंतिम
४	मौ. मोरेवाडी ता. करवीर येथील ग्रामपंचायत कार्यालय मुख्य रस्ता, कोरे नगर, अष्टविनायक पार्कपिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे	करवीर	१२.८०	११/०१/२०१९	२५/०१/२०१९	१२.७८	२५/०२/२०२०	काम पुर्ण अंतिम
५	मौ.लक्ष्मीवाडी ता.हातकणंगले येथे अंतर्गत पाईप लाईन करणे	हातकणंगले	१.००	२८/०१/२०१९	०४/०२/२०१९	०.९५	०९/०३/२०१९	काम पुर्ण अंतिम
६	मौ.बिरदेववाडी ता.हातकणंगले येथे गावास पाणी पुरवठा करणारी वाढीव पाईप लाईन करणे	हातकणंगले	३.००	२५/०१/२०१९	०४/०२/२०१९			काम प्रगतीत
७	मौ.यळगुड ता. हातकणंगले येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेमध्ये विस्तारीत पाईप लाईन करणे	हातकणंगले	४.९९	२५/०१/२०१९	२९/१०/२०१८	४.९९	०५/११/२०१९	काम पुर्ण अंतिम
८	मौ. हणबरवाडी ता. करवीर येथे फिल्टर हाऊसवर सोलर पंप बसवणे	करवीर	७.५०	२९/०१/२०१९	०१/०१/२०१९	४.७६	३०/०३/२०२०	काम पुर्ण अंतिम
	एकूण		४४.७९					

आमदारांचा स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१९-२०

१	मौ.चिंचवाड ता.करवीर येथील जावध माळ ते ओघळ पर्यंत आरसीसी पाईप लाईन करणे	कोल्हापूर	६.३५	२२/०८/२०१९	२२/०९/२०१९	६.००	११/०३/२०२०	काम पुर्ण अंतिम
२	मौ.बडयाचीवाडी ता.गडहिंग्लज येथे (संकल्प नगर यशोधन हॉटल जवळ) नळ पाणी पुरवठा करणे	कागल	३.००	२८/०८/२०१९	२१/०८/२०१९	२.९९	२७/०९/२०१९	काम पुर्ण अंतिम
३	मौ.निवडे ता. गगनबावडा येथे नदी किनारी नदीघाट बांधणे.	कराड	७.००	०६/०९/२०१९	१९/०९/२०१९			काम प्रगतीत
४	मौ.वळीवडे ता. करवीर येथे कचरा गाडी पुरवणे	कोल्हापूर-दक्षिण	१०.४२	०७/०९/२०१९	१७/०९/२०१९			निविदा कार्यवाहीत
५	मौ.साजणी ता. हातकणंगले येथील दलित वस्तीमध्ये अंतर्गत पाईप लाईन करणे.	हातकणंगले	२.००	०९/०९/२०१९	०५/१२/२०१९	२.००	१९/०३/२०२०	काम पुर्ण अंतिम
६	गौरी शंकर नगर तारदाळ ता. हातकणंगले येथील लोटस पार्क कमान ते दानम्मा देवी मंदीरापर्यंत वितरण नलिका टाकणे	इचलकरंजी	१०.५४	११/०३/२०२०	११/०३/२०२०			निविदा कार्यवाहीत
७	मौजे बेलेवाडी काळम्मा ता. कागल येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेमध्ये कुरणेवाडीसाठी वितरण नलिका टाकणे.	कागल	४.९९	१२/०३/२०२०	१३/०३/२०२०			निविदा कार्यवाहीत
	एकूण		४४.३०					

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद कोल्हापूर.

खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम

अं.क्र.	कामाचे नाव	लोकसभा मतदार संघ	अंदा. रक्कम	प्रशासकीय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	खर्च	काम पुर्ण दिनांक	शेरा
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१४-१५								
१	कोपाडो, ता. शाहुवाडी येथील शाळी नदीवर घाट बांधणे	हातकणंगले	६.००	०९/०९/२०१४	२४/११/२०१४	५.८७		काम पुर्ण अंतिम
	एकूण	१	६.००			५.८७		
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१५-१६								
१	तेरवाड, ता. शिरोळ, येथील कोले मळा वडर वसाहत येथे कुपनलिकेवर विद्युत पंप बसविणे	हातकणंगले	१.४४	२०/१/२०१६	१८/०१/२०१८	१.३१५	२३/६/१६	काम पुर्ण अंतिम
२	पणुद्रे पैकी पाटेवाडी, ता. शाहुवाडी येथे न. पा. पु. योजना	हातकणंगले	३.९९	२४/२/२०१६				काम पुर्ण अंतिम
३	नागांव, ता. करवीर येथील दुधगंगा नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	९.७१	०३/०८/२०१६	२५/३/२०१६	९.६२	१३/१०/१६	काम पुर्ण अंतिम
४	पाटगांव, ता. भुदरगड येथील वेदगंगा नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	३.९९	३०/४/२०१६	०५/०७/२०१६	३.९१९	१०/०५/२०१६	काम पुर्ण अंतिम
	एकूण	४	१९.१३					
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१६-१७								
१	मौ. नाधवडे, ता. भुदरगड न.पा.पु.यो.	कोल्हापूर लोकसभा	४.९९	१६३३/१६.११.१६		४.९९	१५/०३/२०१८	काम पुर्ण अंतिम
२	मौ. शिंदेवाडी, ता. गडहिंग्लज, येथे न.पा.पु.यो.	कोल्हापूर लोकसभा	५.००	१६३३/१६.११.१६	२१/११/२०१६	५.००	२१/०५/२०१७	काम पुर्ण अंतिम
३	मा. निवडे, ता. गगनबावडा येथे नदी घाट बांधणे	कोल्हापूर लोकसभा	७.९९८	२०३७/०८.१२.१६	३१.१२.१६	७.८३	२१/०६/२०१८	काम पुर्ण अंतिम
	एकूण	३	१७.९८८					
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१७-१८								
१	मा. कलनाकवाडी ता.भुदरगड येथे नदी घाट बांधणे	कोल्हापूर लोकसभा	६.९९	०६.०५.२०१७	२३.०५.२०१७	६.९९	१३/०३/२०१८	काम पुर्ण अंतिम
२	मौ. शिराळे तर्फ वारुण ता.शाहुवाडी महारटेक तलावाचे स्त्रोत बळकटीकरण करणे	मुंबई	९.९९	१३०८/१२.०६.१७	२०.०६.२०१७	९.४८	०७/०५/२०१८	काम पुर्ण अंतिम
३	बुधवारपैठ पैकी मंगळवारपैठ ता.पन्हाळा येथे आर.सी.सी.बैठी टाकी बांधणे	हातकणंगले	५.२४	१३/११/२०१७	१५/१२/२०१७	५.२१	१९/१२/२०१८	काम पुर्ण अंतिम
४	पाचगांव ता.करवीर येथील भारतमाता कॉलनीमध्ये पाईपलाईन करणे	कोल्हापूर	९.९८	३०/०१/२०१८	०५/०३/२०१८	९.८०	१०/०९/२०१८	काम पुर्ण अंतिम
५	येळवणजुगाई पैकी गुरववाडी ता.शाहुवाडी येथे न.पा.पु.यो.	कोल्हापूर	१४.८४	३०/०१/२०१८	०५/०३/२०१८			काम रद्द
६	भामटे ता. करवीर येथील कुंभी नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	७.००	२४/११/२०१७	३१/०५/२०१८	६.९९	०५/०३/२०१९	काम पुर्ण अंतिम

७	किणी ता.चंदगड सांडपाणी व्यवस्थापन करणे	कोल्हापूर	९.८१	२२/०३/२०१८	२८/०३/२०१८			काम रद्द
८	पाचगांव ता.करवीर येथील आर.के.नगर दिपसागर सोसायटीमध्ये अंतर्गत पाईपलाईन करणे	कोल्हापूर	२.९९	२२/०३/२०१८	२२/०३/२०१८	२.९९	१०/०९/२०१८	काम पूर्ण अंतिम
९	मल्हारपेठ ता.पन्हाळा येथील कुंभी नदीवरती घाट बांधणे	कोल्हापूर	४.९६	०५/०३/२०१८	१७/०३/२०१८	४.९६		काम पूर्ण अंतिम
	एकूण		९	७१.८				
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१८-१९								
१	सुळगांव ता. आजरा येथे हिरण्यकेशी नदी किनारी नदी घाट बांधणे	कोल्हापूर लोकसभा	४.९९	१३/०६/२०१८	०६/०३/२०१८	४.५७	२१/०१/२०२०	काम पूर्ण अंतिम
२	मो.देऊळवाडी ता. भुदरगड येथे वेदगंगा नदी किनारी नदी घाट बांधणे	कोल्हापूर राज्यसभा	४.९४	१८/०८/२०१८	२०/१०/२०१८	४.९३	१३/०६/२०१९	काम पूर्ण अंतिम
३	मौ.विरळे ता. शाहुवाडी येथे नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी वितरण नलिका टाकणे	हातकणंगले लोकसभा	७.९९	१३/०२/२०१९	१८/०२/२०१९	७.९९	०५/१०/२०१९	काम पूर्ण अंतिम
४	मौ.हातकणंगले ता. हातकणंगले येथील लक्ष्मीनगरमध्ये पिण्याच्या पाण्याची पाईपलाईन करणे	हातकणंगले लोकसभा	४.९९	१३/०२/२०१९	२०/०२/२०१९			काम रद्द
	एकूण		४	२२.९१				
खासदार स्थानिक विकास कार्यक्रम २०१९-२०								
१	मौजे. वाटंगी ता. आजरा येथे जलशुद्धीकरण केंद्र बांधकाम करणे	कोल्हापूर राज्यसभा	१३.३९	०४/१२/२०१९	०६/०१/२०२०			काम रद्द
२	मौजे. नांगरगांव पैकी भोसमाडयाचीवाडी ता. भुदरगड येथील विहिर बांधकाम करणे	कोल्हापूर राज्यसभा	३.९९	०४/१२/२०१९	०६/०१/२०२०			निविदा कार्यवाहीत
३	मौजे कोथळी ता. करवीर येथील हरिज समाजाकरिता नदी पाणवटा, नदी घाट बांधणे	मुंबई राज्यसभा	१०	०२/०१/२०२०	०९/०१/२०२०			काम रद्द
४	मौजे आमशी ता. करवीर नळ पाणी पुरवठा योजनेतील खाजगी नळ कनेक्शनला घरगुती संगणकीय पाणी मिटर बसवणे	कोल्हापूर लोकसभा	१४.९२	१२/०२/२०२०	२०/०२/२०२०	९.०२		काम प्रगतीत
	एकूण		४	४२.३				