

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.कोल्हापूर
जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१६-१७ गोषवारा

अ.क्र.	मंजूर कामे		कामे	रक्कम	कामे पुर्ण	रक्कम	प्रगतीत	रक्कम	निविदा	रक्कम	एकुण	शेरा
अ	विशेष निधी											
१	गाव तलाव दुरुस्त करणे		१	५.००	०	०.००	१	५	०	-	५.००	
२	गाव तलाव गाळ काढणे/दुरुस्त करणे		४	४५.८३	२	७.८८	२	३७.९५०	०	०	४५.८३	
३	विंधन विहीर/विहीर पुनःभरण		७	१.६४	७	१.६४०	०	०	०	०	१.६४	
	एकुण		१२	५२.४७	९	९.५२	३	४२.९५	०	०	५२.४७	
ब	राज्य सरोवर संवर्धन योजना											
१	गाव तलाव गाळ काढणे/दुरुस्त करणे संवर्धन करणे		१	२३८.९२	०	०.००	१	२३८.९२	०	०	२३८.९२	काम सुरु आहे.
	एकुण		१	२३८.९२	०	०.००	१	२३८.९२			२३८.९२	
ड	लोकसहभाग											
१	विंधन विहीर पुनःभरण		२	०.६	२	०.६००	०	०	०	०	०.६	
२	सार्वजनिक विहीर गाळ काढणे		३	०	०	०.०००	३	०	०	०	०	
	एकुण		५	०.६	२	०.६०	३	०.००	०	०	०.६	
	एकुण		१८	२९१.९९	११	१०.१२	७	२८१.८७	०	०.००	२९१.९९	

ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि.प.कोल्हापूर

जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१६-१७ अहवाल

अ.क्र.	कामाचे नांव	आराखडया प्रमाणे तरतूद	अंदा. रक्कम लाखात	प्रशासकिय मान्यता	तांत्रिक मान्यता	कार्यारंभ आदेश	मुदत	प्रत्यक्ष काम पुर्ण दिनांक	कामावरील खर्च	त्रयस्थ यंत्रणा खर्च	एकुण अंतिम मुल्यांकन	शेरा
इतर जिल्हा योजना ४१,कोल्हापूर ५३ मोठी बांधकामे (४५१५ ०७९२)												
१	माद्याळ ता.कागल गाव तलाव गाळ काढणे	५.००	५.००	२२१९/१६/४/१६	२५/४/१६	२०/८/१६						काम प्रगतीत
२	वाडीरत्नागिरी (यमाई तलाव)ता.पन्हाळा गाव तलाव गाळ काढणे	०.६२	०.६२	२२१९/१६/४/१६	२०/४/१६	१६/११/१६						काम पुर्ण
३	वाडीरत्नागिरी (मुरलीधर तलाव) ता.पन्हाळा गाव तलाव गाळ काढणे	६.३८	७.२६	२२१९/१६/४/१६	१/१९/०४/१६	३०/८/१६						काम पुर्ण
४	नांदवडे ता.चंदगड गाव तलाव गाळ काढणे	१८.२५	१८.२६	२२१९/१६/४/१६	२/२५/०४/१६	२०/८/१६						काम प्रगतीत
५	बनाचीवाडी ता.राधानगरी विंधण विहिर पनभरण	०.५०	०.१८	२२१९/१६/४/१६	१/६/०४/१६	१६/५/१६						काम पुर्ण
६	आळते ता.हातकणंगले विंधण विहिर पनभरण - ३ कामे	०.६०	०.६२	२२१९/१६/४/१६								काम पुर्ण
७	चव्हाणवाडी ता.आजरा सार्वजनिक विहिर पुर्नभरण	०.५०	०.५१	२२१९/१६/४/१६								काम पुर्ण
८	नांदवडे ता.चंदगड विंधण विहिर पनभरण -२ कामे	०.४०	०.३३	२२१९/१६/४/१६	१५/६/१६	१५/६/१६						काम पुर्ण
९	मोरेवाडी (वाटंगी) ता.आजरा गांव तलाव दुरुस्ती	१५.००	१९.६९	६५९४/१०/१०/१६	३/१९/१०/१६	२१/१२/१६						काम प्रगतीत
	एकुण -१२ कामे पुर्ण कामे-९ प्रगतीत-३ कामे	४७.२५	५२.४७									
राज्य सरोवर संवर्धन योजना												
१०	वाडीरत्नागिरी ता.पन्हाळा कपुरेश्वर तलाव संवर्धन	२३८.००	२३८.९२	०१/०७/२०१६	०३/०४/२०१५	१४/१२/१६						काम सुरु आहे.
	एकुण -१ काम प्रगतीत-१ काम	२३८.००	२३८.९२									
लोकसहभाग												
११	आंबवणे ता.भूदरगड विंधण विहिर पनभरण	०.३०	०.३०									लोकसहभागातुन काम पुर्ण
१२	पाचडे ता.भूदरगड विंधण विहिर पनभरण	०.३०	०.३०									
१३	माद्याळ ता.कागल सार्व.विहीर गाळ काढणे-३ कामे	०	०.००									काम प्रगतीत
	एकुण -५ कामे पुर्ण कामे-२ प्रगतीत-३ कामे		२९१.९९									
	एकुण -१८ कामे , पुर्ण-११ कामे,प्रगतीत-७ कामे		२९१.९९						०.००	०.००	०.००	